

吐鲁番市2020年度重点项目 预算绩效评价报告

项目名称：2020年标准化考点升级改造资金

项目单位：吐鲁番市实验中学

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



目录

一、项目概况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目内容及规模.....	- 1 -
(三) 资金来源及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织与管理情况.....	- 5 -
(五) 项目绩效目标.....	- 6 -
二、评价工作概述.....	- 8 -
(一) 评价目的与原则.....	- 8 -
(二) 评价方法.....	- 8 -
(三) 绩效评价指标体系.....	- 9 -
(四) 评价组织实施.....	- 10 -
三、评价结论.....	- 12 -
四、绩效评价分析.....	- 15 -
(一) 绩效目标分析.....	- 15 -
(二) 项目管理分析.....	- 16 -
(三) 项目绩效分析.....	- 17 -
五、存在的问题.....	- 17 -
绩效目标合理性有待提升.....	- 17 -
六、管理建议.....	- 18 -
加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编审水平.....	- 18 -
七、其他需要说明的问题.....	- 18 -
附件 1 综合评分表.....	- 19 -
附件 2 基础表.....	- 26 -

吐鲁番市实验中学2020年标准化考点升级改造资金 项目绩效评价报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智咨询有限公司承担了吐鲁番市实验中学2020年标准化考点升级改造项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为确保国家、自治区级各类教育考试的安全，同时发挥该项目在建成学校日常教育教学和安全管理中的作用，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神和《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1号）有关要求，将对吐鲁番市实验中学标准化考点进行升级改造。经上级部门批准，2020年市财政拨付专项资金128.76万元，用于吐鲁番市实验中学高考考点更新数字监控和校园数字广播系统，通过升级和改造，建成符合当前高考要求的标准化考场。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

标准化考点升级改造主要内容包括：建设标准化考场67间、考务办公室2间。主要包括升级改造数字监控和校园数

字广播系统，通过升级和改造，建成符合当前高考要求的标准化考场。

2.项目规模及范围

2020年标准化考点升级改造资金主要用于吐鲁番市实验中学考点升级改造，专项资金规模为128.76万元。

3.评价时段

本次专项资金的评价时段为2020年1月1日-2020年12月31日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金来源

2020年，吐鲁番市实验中学标准化考点升级改造资金项目预算资金来源于吐鲁番市本级财政预算拨款。项目资金到位128.76万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

2.资金使用情况

2020年标准化考点升级改造资金项目实际支出金额为128.76万元，结余0.00万元，资金执行率100.00%。在该专项资金使用上，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等现象。主要支出情况为：

表1-1 2020年标准化考点升级改造资金项目预算安排及支出情况表

序号	设备型号名称	数量	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
1	JYD-E9201 网络半球 摄像机	71 套	18.46	18.46	100%
2	JYD-DP100 考场拾音 器	71 台	1.42	1.42	100%
3	JYD-EZ9200 网络球机	3 套	2.16	2.16	100%

序号	设备型号名称	数量	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
4	海信 58A 彩电	8 套	3.84	3.84	100%
5	JYD-DEC9664/8U 网络数字矩阵画面分割器	1 套	7.60	7.60	100%
6	JYD-ST59600 SIP 网关/媒体转发服务器	1 套	5.00	5.00	100%
7	JYD-9632NS 路网上巡查流媒体服务器	3 套	9.60	9.60	100%
8	希捷 6T 硬盘	24 块	4.32	4.32	100%
9	联想启天 M420 电脑	1 台	0.68	0.68	100%
10	图腾 42U 机柜	1 个	0.42	0.42	100%
11	JYD-VT9801 音视频巡查指挥终端	1 台	4.68	4.68	100%
12	DSPPA HD8018 会议摄像机	1 台	0.80	0.80	100%
13	JYD-AX602 全向麦克风	1 个	0.048	0.048	100%
14	BAODS ET2890 周边控制器	1 台	0.15	0.15	100%
15	BETIG BD-680A 功放	1 台	0.25	0.25	100%
16	ZABKZ AM200 话筒	2 个	0.096	0.096	100%
17	图腾 9U 机柜	2 套	0.20	0.20	100%
18	接入交换机	4 套	2.20	2.20	100%
19	汇聚交换机	1 套	0.998	0.998	100%
20	千兆单模光纤模块	10 个	0.85	0.85	100%
21	手机探测器	1 台	0.176	0.176	100%
22	耳机探测器	1 台	0.128	0.128	100%
23	主动式探测器	1 台	0.256	0.256	100%
24	线缆	1 项	5.60	5.60	100%
25	技术服务费	1 项	9.50	9.50	100%
26	ZABKZ AXT8789 网络化主机	1 台	1.7075	1.7075	100%

序号	设备型号名称	数量	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
27	软件	1 套	0.35	0.35	100%
28	ZABKZ ET2876C CD 播放器	1 台	0.082	0.082	100%
29	BAODS ET2877 调谐 器	1 台	0.08	0.08	100%
30	ZABKZ AM200 话筒	1 只	0.048	0.048	100%
31	BAODS ET2881 前置 放大器	1 台	0.08	0.08	100%
32	ZABKZ AXT8788 网 络寻呼话筒	1 台	0.35	0.35	100%
33	BAODS ET2890 智能 控制主机	1 台	0.15	0.15	100%
34	ZABKZ AXT8616 音 响	1 只	0.1125	0.1125	100%
35	ZABKZ AXT8711 网 络采集终端	1 套	0.25	0.25	100%
36	BAODS WB800 无线 话筒	2 套	0.52	0.52	100%
37	ZABKZ GA1800 广播 专用机柜	1 套	0.32	0.32	100%
38	图腾 9U 广播专用机柜	2 套	0.20	0.20	100%
39	24 口千兆以太网交换 机	2 台	0.30	0.30	100%
40	千兆单模光纤模块	4 个	0.34	0.34	100%
41	管理电脑	2 台	1.36	1.36	100%
42	ZABKZ AXT8788 网 络寻呼话筒	3 台	1.05	1.05	100%
43	BAODS 0840 调音台	2 台	0.52	0.52	100%
44	ZABKZ ET2876C CD 播放器	2 台	0.164	0.164	100%
45	BAODS ET2877 调谐 器	2 台	0.16	0.16	100%
46	ZABKZ AM200 话筒	2 只	0.096	0.096	100%
47	24 口千兆以太网交换 机	4 台	0.60	0.60	100%
48	千兆单模光纤模块	8 个	0.68	0.68	100%
49	ZABKZ AXT8616 音 响	115 只	14.375	14.375	100%
50	ZABKZ AXT8610 网 络化终端	12 台	1.32	1.32	100%

序号	设备型号名称	数量	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
51	ZABKZ AXT8708 网络化终端	4 台	0.44	0.44	100%
52	BAODS PA3001 功放	2 台	0.164	0.164	100%
53	BAODS PA5001 功放	11 台	1.65	1.65	100%
54	BAODS ET2881 前置放大器	3 台	0.24	0.24	100%
55	ZABKZ ET6004 功放	3 台	1.17	1.17	100%
56	吸顶音响	150 只	0.975	0.975	100%
57	BAODS WS486 音柱	12 只	0.66	0.66	100%
58	ZABKZ WS493 音柱	18 只	3.024	3.024	100%
59	图腾 9U 机柜	6 套	0.60	0.60	100%
60	线缆	1 项	5.98	5.98	100%
61	技术服务费	1 项	9.00	9.00	100%
62	JYD-DP100 考场拾音器	2 台	0.04	0.04	100%
63	BAODS PA3001 功放	1 台	0.082	0.082	100%
64	ZABKZ WA124 吸顶音响	2 只	0.013	0.013	100%
65	BAODS WS486 音柱	1 只	0.055	0.055	100%
66	BAODS WS486 电源	2 个	0.016	0.016	100%
-	合计	605	128.76	128.76	100%

(四) 项目组织与管理情况

1. 项目管理情况

标准化考点升级改造资金项目资金拨付部门为吐鲁番市财政局，项目监管单位为吐鲁番市教育局，项目具体实施单位为吐鲁番市实验中学。吐鲁番市实验中学同本级财政部门配合组织项目的申报、初审、上报等工作。

吐鲁番市财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

教育局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制定和完善专项补助资金管理制度和资产维护、使用管理办法等；项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

吐鲁番市实验中学：组织编制专项资金绩效目标和年度预算，制订专项资金扶持政策，发布扶持政策通知，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。

2.资金管理情况

预算编制：本专项资金预算测算依据由吐鲁番市实验中学进行预算申报及编制，对项目实施全过程跟踪监管。

资金拨付：本项目资金支付方式是由吐鲁番市财政局通过国库支付中心直接支付，吐鲁番市实验中学依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，规范财务管理，确保资金专款专用，并做好预算绩效自评工作。

（五）项目绩效目标

1.总目标

为进一步加强国家教育考试管理，维护考试招生事务公平、公正、开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设，实现各类国家级或自治区教育考试均在高清改造后的标准化考点内进行，确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。

2.年度绩效目标

根据《2020年标准化考点升级改造资金项目绩效目标申报表》，本专项资金2020年度绩效目标如下：

表1-2 新疆吐鲁番市实验中学2020年标准化考点升级改造资金项目

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成指标	数量指标	升级改造标准化考点数量	1个
		升级改造考务办公室数量	2间
		升级改造标准化考场数量	67间
	质量指标	标准化考点验收通过率	100.00%
		购置设备质量达标率	100.00%
		设备利用率	100.00%
	时效指标	项目完成时间	2020年12月底前
		资金拨付及时率	100.00%
	成本指标	新建、改建标准化考点经费	128.76万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目效益指标	社会效益指标	考生考试顺利进行	有效
	生态效益指标	提供优质的考试环境	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对新疆维实验中学 2020 年标准化考点升级改造资金项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理标准化考点升级改造资金项目相关的政策文件、会议纪要、招标文件等相关材料，了解标准化考点升级改造资金项目立项依据的充分性及立

项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评

价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

(四) 评价组织实施

1. 评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表2-1 评价人员清单

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	李刚	主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	黎伟超	项目经理	负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责
4	郭玲	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	马霄莹	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 25 日前，具体安排如下：

（1）方案制定——2021 年 8 月 5 日前

接受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金使用情况进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金使用内容、拨付流程、管理机制、项目完成的产出和效果等情况，根据专项资金预算绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2021 年 8 月 9 日前

数据采集（2021 年 8 月 6 日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2021 年 8 月 9 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部

门填报的数据进行复核，对吐鲁番市实验中学进行了深入访谈及现场材料核查，并对设备使用人员进行了问卷调查，进一步了解了项目开展效果及过程中存在的问题。

（3）报告撰写阶段（2021年8月25日前）

撰写评价报告（2021年8月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（4）提交报告（2021年8月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2020年标准化考点升级改造资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为91.33分，各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	10	7.33	73.30%
项目管理	25	25	100.00%
项目绩效	40	34	85.00%
项目效益	25	25	100.00%
合计	100	91.33	91.33%

各项指标得分情况见下表3-2:

表3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (5)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3.00	100.00%
		A102 项目立项规范性	2	规范	规范	3.00	100.00%
	A2 项目目标 (5)	A201 项目目标合理性	5	合理	一般	2.33	46.60%
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (5)	B101 预算编制合理性	2	合理	合理	2.00	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3.00	100.00%
	B2 财务管理 (10)	B201 财务管理制度健全性	5	健全	健全	5.00	100.00%
		B202 资金使用合规性	5	合规	合规	5.00	100.00%
	B3 项目实施 (10)	B301 管理制度健全性	5	健全	健全	5.00	100.00%
		B302 管理制度执行有效性	5	有效	有效	5.00	100.00%
C 项目绩效 (40)	C1 项目产出 (40)	C101 升级改造建设考场数量	6	67 间	67 间	0.00	0.00%
		C102 升级改造考务办公室数量	4	2 间	2 间	4.00	100.00%
		C103 购置系统设备数量	8	605 台 (套)	605 台 (套)	8.00	100.00%
		C104 设备验收合格率	5	100%	100%	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C105 设备购置质量合格率	6	100%	100%	6.00	100.00%
		C106 升级改造建设任务完成率	6	100%	100%	6.00	100.00%
		C107 项目完成与资金拨付及时率	5	100%	100%	5.00	100.00%
D 项目效益 (25)	D1 项目效果 (15)	C201 设备利用率	8	100%	100%	8.00	100.00%
		C202 确保各项考试考务工作有序开展	7	有效确保	有效确保	7.00	100.00%
	D2 满意度 (10)	D201 受益对象满意度	10	≥95%	≥95%	10.00	100.00%
总分			100	-	-	91.33	91.33%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置较为合理,但部分指标设置不够完整、指标设置不科学、无相关性、部分指标缺失、缺乏完整性。年度绩效目标总体较完整、可实现。但存在以下不合理之处:部分指标设置不科学、无意义,如数量指标“升级改造标准化考点数量”该项目已明确是对于吐鲁番市实验中学考点进行升级改造,因此也只有1个考点;部分指标缺失,本项目涉及范围主要是设备购置类,但缺少“购置系统设备数量”;质量指标应按照数量指标设置相对应的指标,缺失“升级改造建设任务完成率”;部分指标设置不合理,如质量指标“设备利用率”,未按照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系(2020年度)》(新财预〔2020〕73号)的通知中行业相对应的共性指标设置,应将该指标设置到经济效益指标;社会效益指标的三级指标设置不合理,建议设置“确保各项考试考务工作有序开展”;生态效益指标跟该项目无相关性,建议删除该项指标。

表4-1 2020年标准化考点升级改造资金项目年度绩效目标表分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标问题
	数量指标	升级改造标准化考点数量	1个	该项目已明确是对于吐鲁番市实验中学考点进行升级改造,设置该指标无意义。目标值设置不够全面,缺少“购置系统设备数量”指标
		升级改造考务办公室数量	2间	
		升级改造标准化考场数量	67间	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标问题
项目完成	质量指标	标准化考点验收通过率	100.00%	缺少“升级改造建设任务完成率”指标
		购置设备质量达标率	100.00%	
		设备利用率	100.00%	指标设置不够合理,与二级指标不匹配,建议设置到经济效益指标
	时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	
		资金拨付及时率	100.00%	
	成本指标	新建、改建标准化考点经费	128.76万元	
	社会效益指标	考生考试顺利进行	有效	指标设置不够合理,建议设置“确保各项考试考务工作有序开展”
生态效益指标	提供优质的考试环境	有效	指标设置不够合理,与二级指标不匹配,项目跟生态效益无关,建议删除	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

(二) 项目管理分析

项目管理办法健全,资金支出合规。该项目预算编制主要根据吐鲁番市实验中学《吐鲁番市实验中学专项资金内部管理制度》、《吐鲁番市实验中学内部财务管理制度》、《吐鲁番市实验中学物品采购内部管理制度》等相关文件。本年度项目申报情况进行测算,预算编制依据充分。根据项目预算明细表,该项目2020年预算已进行细化,包括2020年标准

化考点升级改造资金具体的明细清单。预算编制总体合理，实际支出与预算金额总体匹配，资金支出合理合规。

项目管理办法规范，制度执行基本到位。吐鲁番市实验中学各部门职责分工明确，机构健全，政府采购合理合规，合同管理有效，有效保障了吐鲁番市实验中学2020年标准化考点升级改造资金项目的顺利开展。

（三）项目绩效分析

较好完成了 2020 年标准化考点升级改造资金项目年度规划目标，确保各项考试考务工作有序开展。2020 年度，标准化考点升级改造项目已完成，并在 2020 年 7 月高考前完工，保障了 2020 年高考顺利进行，为今后高昌区高考和重点考试工作提供了标准化硬件环境。有效遏制了考试违规作弊行为，对考试公平、诚信体系的建设起到了积极的促进作用，维护了国家考试的公信力和公平公正形象。

五、存在的问题

绩效目标合理性有待提升

年度绩效目标总体较完整、可实现。但存在以下不合理之处：部分指标设置不科学、无意义，如数量指标“升级改造标准化考点数量”该项目已明确是对于吐鲁番市实验中学考点进行升级改造，因此也只有 1 个考点；部分指标缺失，本项目涉及范围主要是设备购置类，但缺少“购置系统设备数量”；质量指标应按照数量指标设置相对应的指标，缺失“升级改造建设任务完成率”；部分指标设置不合理，如质

量指标“设备利用率”，应将该指标设置到经济效益指标；社会效益指标的三级指标设置不合理，建议设置“确保各项考试考务工作有序开展”；生态效益指标跟该项目无相关性，建议删除该项指标。

六、管理建议

加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编审水平

建议吐鲁番市实验中学加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性、科学性等方面着手，不符合项目的指标可不设置，在设置指标过程中应根据预算贴切，设置与项目匹配的核心指标，每条指标设置都具有相关性，如设置数量指标“设备购置数量”，质量指标要体现出“设备质量合格率”，更好地凸显项目绩效。建议吐鲁番市实验中学加大绩效管理知识的学习培训力度，提升各单位对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市实验中学提供的资料中提取。评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合相关访谈内容对本项目的实施效果进行客观评价。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (5)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分, 是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	①本项目依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》等相关文件设立; ②本项目与工作计划相匹配; ③本项目与吐鲁番市实验中学单位职责密切相关, 综上, 项目立项依据充分, 故该指标得 3 分。	3.00	100%
		A102 项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点: ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②项目立项是否符合规定程序; ③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%, 缺①扣权重分的 40%, 缺②扣权重分的 30%, 缺③扣权重分的 30%。	本项目按照规定程序设立, 立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进行研究、集体决策等, 项目立项符合规定程序, 审批文件和材料完整。综上, 该项得满分 2 分。	2.00	100%
	A2 项目目标 (5)	A201 项目目标	5	考察是否设立了项目总目标及年	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各	①根据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》等	2.33	46.60%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		合理性		度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			占 10%的权重分)；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得 20%权重分；②年度绩效目标总体设置可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：如年度总体目标设置不明确，无法从总体目标看出主要的工作任务，与目标无相关性。根据相关材料看，需要体现购置设备的情况，但未设置指标，目标不完整，建议设置“购置系统设备数量”；质量指标“设备利用率”设置不可衡量，建议指标设置到经济效益指标。综上，扣除 $80\%*4/6*5=2.67$ ，该指标得 2.33 分。		
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (5)	B101 预算编制合理性	2	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分	①经调研，本项目预算编制依据充分、合理；②预算编制细化。根据评分标准，该指标得满分 2 分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	该项目 2020 年预算 128.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 128.76 万元，预算执行率=128.76/128.76*100%=100.00%，该指标得 3 分。	3.00	100.00%
	B2 财务管理（10）	B201 财务管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括扶持条件、标准、资金拨付等内容）；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。	①本项目已制定《吐鲁番市实验中学内部财务管理制度》等相关文件；②相关办法中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分 5 分。	5.00	100.00%
		B202 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截	①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②本项目的重大开支经过评估认证；④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分 5 分。	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。			
	B3 项目实施(10)	B301 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占1/3权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	①项目实施按照吐鲁番市实验中学制定的《吐鲁番市实验中学专项资金内部管理制度》、《吐鲁番市实验中学物品采购内部管理制度》的要求开展；②业务管理制度合法、合规、完整。③项目实施方案完整可操作，综上，该项得满分5分。	5.00	100.00%
		B302 管理制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理	有效	通用标准	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述3个环节分别占20%权重分，各环节均①遵	本项目申报、审核、跟踪资料完整；遵守相关法律法规和业务管理规定；人员安排、场地设备、信息支撑等严格按照项目实施方案执行，	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				制度的有效执行情况。			守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的 1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。	故该指标得满分 5 分。		
C 项目绩效 (40)		C101 升级改造建设考场数量	6	考察 2020 年吐鲁番市实验中学升级改造建设考场数量情况	67 间	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，无法看出需升级改造 67 间考场，根据评分标准，该指标扣除 6 分。	0.00	0.00%
		C102 升级改造考务办公室数量	4	考察 2020 年吐鲁番市实验中学升级改造考务办公室数量情况	2 间	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，升级改造考务办公室数量为 2 间，根据评分标准，该指标得满分。	4.00	100.00%
		C103 购置系统设备数量	8	考察 2020 年吐鲁番市实验中学购置系统设备数量情况	605 台 (套)	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，购置系统设备数量为 605 台(套)，根据评分标准，该指标得	8.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								满分。		
	C1 项目产出 (40)	C104 设备验收合格率	5	考察 2020 年吐鲁番市实验中学设备验收情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，设备验收率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。	5.00	100.00%
		C105 设备购置质量合格率	6	考察 2020 年吐鲁番市实验中学设备购置质量合格情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，设备购置质量合格率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。	6.00	100.00%
		C106 升级改造建设任务完成率	6	考察 2020 年吐鲁番市实验中学升级改造建设任务完成情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，升级改造建设任务完成率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。	6.00	100.00%
		C107 项目完成与资金拨付及时率	5	考察 2020 年吐鲁番市实验中学项目完成与资金拨付及时情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，项目完成与资金拨付及时率为 100%，根据评分标准，该指标得满	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								分。		
D 项目效益 (25)	D1 项目效果 (15)	D101 设备利用率	8	考察 2020 年吐鲁番市实验中学设备利用情况	100%	D1 项目效果 (15)	人民群众健康服务获得感有提升得满分，没提升则不得分。	根据 2020 年吐鲁番市国家教育考试中心、实验中学标准化考点升级改造第二包招标文件和项目合同数据，设备利用率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。	8.00	100.00%
		D102 确保各项考试考务工作有序开展	7	考察 2020 年吐鲁番市实验中学升级改造后确保各项考试考务工作有序开展	有效确保	通用标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	经调研及文件资料，吐鲁番市实验中学已确保开展各项考务工作。	7.00	100.00%
	D2 满意度 (10)	D201 受益对象满意度	10	考察该项目的受益对象对项目实施的满意度。	≥95%	计划标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5% 权重分，扣完为止。	该项满意度调查对象为学校教师，受益对象的整体满意程度为 95%，达到目标值 ≥95%，故该项得满分 10 分。	10.00	100.00%
总分			100	-	-	-	-	-	91.33	91.33%

附件 2 基础表

基础表 1 项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件	有	《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《教育部办公厅关于印发《2018年教育信息化和网络安全工作要点》的通知》		
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)	有			
3	绩效目标设定合理性	2020年本专项资金的绩效目标	有	《2020年标准化考点升级改造项目绩效目标表》		有绩效目标申报表, 请提供, 若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
4		预算资金申请文件	有	《关于申请吐鲁番市国家教育考		财政文件

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
				试指挥中心、实验中学标准化考点升级改造的资金报告》		
5	预算执行率	预算资金批复相关文件	有	《关于申请吐鲁番市国家教育考试指挥中心、实验中学标准化考点升级改造的资金报告》		财政文件
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	《吐鲁番市实验中学专项资金内部管理制度》、《吐鲁番市实验中学内部财务管理制度》		

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
7	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细	有	2020年标准化考场升级改造项目—财务记账凭证、2020年标准化考场升级改造项目指标下达、支付记录（财政平台）		
8	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	有			提供财务检查、定期报告等的证明材料
9	管理制度健全性	专项资金的申报、审核（含评审、公示、申诉机制）、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有	《吐鲁番市实验中学国有资产管理内部控制制度》、《吐鲁番市实验中学合同管理内部控制制度》、《吐鲁番市实验中学建设项目内部管理制度》		
10	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料		《吐鲁番市国家教育考试指挥中心、实验中学标		

